КОПИЯ

Судья

Дело № /2025
32RS0027-01-2025-006359-81

РЕШЕНИЕ № /2025

город Брянск 11 декабря 2025 года

Судья Брянского областного суда , рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника , действующей на основании доверенности в интересах генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» на решение судьи Советского районного суда г.Брянска от 1 октября 2025 года, вынесенное по жалобе защитника , действующей на основании доверенности в интересах генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» , на постановление руководителя УФК по Брянской области № от 14 августа 2025 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»

установил:

постановлением руководителя УФК по Брянской области от 14 августа 2025 года, оставленным без изменения решением судьи Советского районного суда г. Брянска от 1 октября 2025 года, генеральный директор АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере рублей.

В жалобе, поданной в Брянский областной суд, защитник , действующая на основании доверенности в интересах генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» , ставит вопрос об отмене решения судьи районного суда, просит направить дело на новое рассмотрение. Указывает, на нарушение прав лица, привлекаемого к административной ответственности, на защиту по причине не рассмотрения судом ходатайства об отложении судебного заседания. Также считает, что в действиях генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» отсутствует состав административного правонарушения, поскольку установленный в соглашении срок ввода объекта в эксплуатацию не относится к условиям предоставления субсидии.

Генеральный директор АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с требованиями статьи 25.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не представил доказательств уважительности причины своей неявки, не ходатайствовал об отложении судебного заседания. В связи с этим дело рассмотрено в его отсутствие.

Его защитник по доверенности [redacted] в судебном заседании доводы жалобы поддержала в полном объеме. Ходатайство о вызове в качестве свидетеля начальника правого отдела АО «БХЗ им. 50-летия СССР» [redacted] не поддерживала, в связи с наличием в материалах дела определения о рассмотрения ходатайства об отложении дела.

Прокурор отдела прокуратуры Брянской области [redacted] возражала против доводов жалобы, посчитала оспариваемое решение законным и обоснованным.

Выслушав защитника [redacted], прокурора [redacted], изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (здесь и далее все нормы, цитируемые в настоящем решении приведены в редакции, действующей на момент возбуждения в отношении генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» [redacted] дела об административном правонарушении) нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, являющимися получателями субсидий, условий их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 этого кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 12 процентов суммы полученной субсидии.

Согласно пункту 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в федеральном бюджете, а также в установленных федеральными законами случаях в бюджете субъекта Российской Федерации могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями.

Предоставление предусмотренных пунктом 8.1 данной статьи субсидий осуществляется на основании договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, которые должны соответствовать положениям пункта 3 данной статьи и определять требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (пункт 8.2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Одним из обязательных условий, устанавливаемым при предоставлении субсидий, является достижение получателями субсидий результатов предоставления субсидий (иных показателей) (п.п.1 п. 8.3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела усматривается, что между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Министерство), которому, как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы с целью выполнения государственного оборонного заказа в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, и акционерным обществом «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» (далее – Получатель), в соответствии с БК РФ и Правилами

№ 1867 заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат организации, обеспечивающей по заданиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентой базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 г. № 23412.4462572.18.002 (далее – Соглашение от 17.05.2023).

Согласно п. 1.1 Соглашения от 17.05.2023 (в редакции дополнительных соглашений) его предметом является предоставление Получателю из федерального бюджета субсидии в целях:

1.1.1. Финансового обеспечения затрат Получателя, обеспечивающего по заданиям Министерства подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

1.1.2. Осуществления опережающей закупки технологического оборудования, увеличения станочного парка, а также восстановления имеющегося оборудования, проведения капитального ремонта объектов капитального строительства с приобретением и монтажом инженерного оборудования с проведением проектно-изыскательских работ и прочих работ, осуществления работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства с приобретением и монтажом инженерного оборудования с проведением проектно-изыскательских работ и прочих работ, необходимых для подготовки производства, в том числе производства высокоточного оружия большой дальности, в целях подготовки производства к выпуску образцов вооружения в соответствии с государственным оборонным заказом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8, погашения кредитов и займов, привлеченных в целях подготовки такого производства, и уплаты процентов по указанным кредитам и займам.

Условия и порядок предоставления Субсидии определены в главе 3 соглашения (пункт 3.1).

В пункте 3.1.2.3 Соглашения от 17.05.2023 г. (в редакции дополнительных соглашений) определены направления, по которым предоставляется субсидия.

Согласно пункту 4.3.10 Соглашения от 17.05.2023 г. получатель субсидии обязуется обеспечить достижение значения результата предоставления субсидии, установленного пунктом 3.1.2.12 данного Соглашения.

В соответствии с п. 3.1.2.12 Соглашения от 17.05.2023 г. (в редакции дополнительных соглашений) субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе: срок завершения Получателем монтажа оборудования и пусконаладочных работ, необходимых для выпуска образцов вооружения, составных частей образцов вооружения, в том числе электронной компонентной базы, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, необходимых для подготовки производств с целью выполнения государственного оборонного заказа, указанных в пункте 1.1. и подпункте 3.1.2.3 соглашения,

устанавливается в соответствии с заявкой Получателя на предоставление Субс
до 31 марта 2025 года.

Перечень поставляемого оборудования и мероприятий, необходимых для подготовки производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа определен в приложении № 1 к соглашению от 17.05.2023 г. (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно пунктам 4.3.10, 3.1.2.12 Соглашения от 17.05.2023 г. результатом предоставления субсидии является выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства с проведением проектно-изыскательских работ в установленные сроки, а именно: «Реконструкция сборочно-снаряжательного корпуса АСП и строительство площадки открытого хранения АО «БХЗ им. 50-летия СССР» Брянска обл., г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1».

Первоначально соглашением предусматривался срок получения акта выполненных работ по проведению проектно-изыскательских работ с положительным заключением Главгосэкспертизы до 31.12.2023 г.; выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, сдача объекта в эксплуатацию – 30.06.2024 г.; конечный плановый срок достижения результата предоставления субсидии – 30.06.2024 г.

Дополнительным соглашением от 1.08.2024 г. № 2 в соглашение от 17.05.2023 внесены изменения в части срока достижения показателя результативности, который был перенесен на 31.12.2024 г. (срок завершения монтажа оборудования и пусконаладочных работ Получателем).

Дополнительным соглашением № 3 от 18.12.2024 г. к Соглашению от 17.05.2023 г. внесены существенные изменения в главу 3 соглашения «Условия и порядок предоставления Субсидии».

Условия предоставления субсидии определены пунктом 3.1 Соглашения от 17.05.2023 г., который дополнен пунктом 3.1.2.12, относящийся уже непосредственно к условиям предоставления субсидии, следующего содержания: «Срок завершения получателем монтажа оборудования и пусконаладочных работ, необходимых для выпуска образцов вооружения, составных частей образцов вооружения, в том числе электронной компонентной базы, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, необходимых для подготовки производства с целью выполнения государственного оборонного заказа, указанных в пункте 1.1 и подпункте 3.1.2.3 настоящего пункта, устанавливается в соответствии с заявкой получателя на предоставление субсидии до 31 декабря 2024 г.».

Таким образом, с 18.12.2024 г. срок завершения получателем монтажа оборудования и пусконаладочных работ относится к условиям предоставления субсидии и является значением результата предоставления субсидии.

Дополнительным соглашением от 06.03.2025 г. № 4 пункт 3.1.2.12 изменен, установлен новый срок завершения получателем монтажа оборудования и пусконаладочных работ, необходимых для выпуска образцов вооружения – до 31.03.2025 г.

Соглашение от 17.05.2023 г. с Министерством и все дополнительные соглашения к нему подписаны генеральным директором АО «БХЗ»

В рамках Соглашения от 17.05.2023 г. в соответствии с требованием ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» между АО «БХЗ» и ООО «АКБ Монолит» заключен договор №ОКС 30/05/23-1 от 30.05.2023 на разработку проектно-изыскательской документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция сборочно-снаряжательного корпуса АСП и строительство площадки открытого хранения АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1 (далее – Договор).

В соответствии с п. 2.2 Договора первоначально установлены следующие сроки окончания работ: разработка проектно-изыскательской документации, сводного сметного расчета, локальных сметных расчетов – до 15.09.2023 г., прохождение Главгосэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий – до 30.11.2023 г.; приобретение и поставка технологического и инженерного оборудования в рамках разработанной документации – до 31.03.2024 г.; выполнение монтажных работ – до 30.04.2024 г.

Дополнительным соглашением № 12 от 28.12.2024 г. к Договору в пункте 2.2 установлены новые сроки окончания работ: проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения государственно экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий – до 15.02.2025 г.; строительно-монтажные работы – до 15.02.2025 г.; монтаж и пуско-наладка – до 31.03.2025 г.; приемка объекта – до 31.03.2025 г.; ввод в эксплуатацию – до 31.03.2025г.

Однако, по состоянию на 16.05.2025 г. фактическое выполнение работ на объекте составляет 70 %, при этом объем исполнительно-технической документации, направленной в адрес технического заказчика, составляет 30 %, что подтверждается АО «Казанский «Гипрониавиапром» имени Б.И. Тихомирова». Планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию является конец второго квартала 2025 года, однако, для проведения итоговой проверки и получения заключения Ростехнадзора о соответствии объекта установленным требованиям необходимо выполнить работы, предусмотренные графиком окончания работ, примерная стоимость которых 272,9 млн. руб.

Согласно акту выездной проверки Приокского управления Ростехнадзора № 33-10/2-С-2025 от 15.03.2025, проведенной в отношении ООО «АКБ «Монолит» по состоянию на дату проверки не завершены следующие виды работ: общестроительные - отмостка, отделка стен, полов, потолков административно-бытовых помещений; внутренние инженерные системы и сети 0 монтаж кабельных лотков и линий, внутреннее освещение, щитовое электрооборудование; благоустройство и озеленение – устройство обваловки площадки открытого хранения, котельная установка, тепловые сети (не смонтирована система оперативного дистанционного контроля состояния изоляции (ОДК) теплотрассы с выводом сигнала на диспетчерский пункт).

Кроме того, вводу объекта в эксплуатацию препятствуют следующие нарушения, выявленные Ростехнадзором при проведении проверки: объекты по реконструкции объекта капитального строительства ведутся в отсутствие утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации; отсутствуют журналы специальных работ; не представлена исполнительная документация на некоторые виды работ; не представлен раздел проектной документации касательно котельной, тепловых сетей, ИТП и систем теплопотребления здания; не представлены документы, подтверждающие

проведение входного контроля; на трубопроводах за пределами котельн отсутствует антикоррозийное покрытие; не представлен протокол проведени испытаний на герметичность системы газопотребления; не представлены акты о проверке состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем; не обеспечен вывод сигнала от систем контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) на пульт управления.

Таким образом, по состоянию на 16.05.2025 г. ООО «АКБ Монолит» обязательства по договору не исполнены, при этом вследствие бездействия АО «БХЗ» условия и результат предоставления субсидии не достигнуты, что свидетельствует о нарушении пунктов 3.1.2.12, 4.3.10 Соглашения от 17.05.2023 г., требований Правил № 1867 и бюджетного законодательства.

Получателем субсидии нарушено условие ее предоставления в части срока реализации проекта по заключенному Соглашению от 17.05.2023 г. (в редакции дополнительных соглашений от 18.12.2024 г.№ 3, от 6.03.2025 г. № 4).

назначен на должность генерального директора АО «БХЗ» решением единственного акционера АО «БХЗ», сто процентов акций которого находится в собственности АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» от 18.02.2022 г. № 193-Р с 19.02.2022 г. сроком на три года, решением единственного акционера АО «БХЗ» от 18.02.2025 № 356-Р также избран на должность генерального директора юридического лица с 19.02.2025 года.

Таким образом, должностным лицом – генеральным директором АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» не соблюдены требования п. 1, пп.1 п. 2 ст. 78 БК РФ, пунктов 1, 9, 10, 11 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 г. № 1867, пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.1.2, 3.1.2.3, 3.1.2.12, 4.3.10 соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат организации, обеспечивающей по заданиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентой базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства РФ от 17.05.2023 г.№ 23412.4462572.18.002 (в редакции дополнительных соглашений от 18.12.2024 №3, от 6.03.2025 № 4).

По вышеназванному обстоятельству, 16.05.2025 г. прокурором г. Сельцо в отношении генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением руководителя УФК по Брянской области № от 14.08.2025 г. генеральный директор АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.15.5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере руб.

Событие административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и виновность генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» в его совершении подтверждены совокупностью собранных по делу и исследованных должностным лицом контролирующего органа доказательств, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывают, поскольку они получены в соответствии с требованиями ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Выводы должностного лица и судьи районного суда о виновности генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются правильными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

При рассмотрении дела в соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях все юридически значимые обстоятельства административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса, должностным лицом административного органа и судьей районного суда установлены правильно и подтверждаются исследованными доказательствами.

В силу статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в числе иных обстоятельств по делу об административном правонарушении обязательному выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Довод жалобы о не разрешении судьей ходатайства защитника лица, привлекаемого к административной ответственности, об отложении разбирательства по делу, является несостоятельным, поскольку данное ходатайство разрешено судьей районного суда по правилам статьи 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оставлено без удовлетворения с вынесением мотивированного определения (л.д. 47).

Иные доводы жалобы не содержат указания на какие-либо новые обстоятельства, не учтенные и не проверенные судьей районного суда, и не свидетельствуют о несоответствии выводов судьи районного суда фактическим обстоятельствам дела.

Доводы жалобы направлены на переоценку установленных по делу фактических обстоятельств, аналогичные доводы были предметом проверки судьей районного суда и не нашли своего подтверждения. Несогласие заявителя с оценкой фактических обстоятельств дела и имеющихся доказательств не свидетельствует о

том, что должностным лицом административного органа и судьей районного допущены нарушения норм материального права и (или) предусмотрен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени процессуальные требования, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Обстоятельств, которые в силу пунктов 2-5 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могут повлечь изменение или отмену состоявшихся по делу актов, не установлено, в связи с чем протест удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.7, 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

решил:

решение судьи Советского районного суда г. Брянска от 1 октября 2025 года, вынесенное по жалобе защитника ,
действующей на основании доверенности в интересах генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» ,
на постановление руководителя УФК по Брянской области № от 14 августа 2025 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»
оставить без изменения, а жалобу защитника ,
действующей на основании доверенности в интересах генерального директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» –
без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу в день его вынесения и может быть обжаловано в Первый кассационной суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном статьями 30.12 - 30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судья Брянского областного суда

«КОПИЯ ВЕРНА»
подпись судьи
Секретарь судебного заседания
Луценко О.С.
12 12 2025 г.